



CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 1
OBRAS CIVILES SILOS
PLANTA DE ETANOL ALCOENERGY



PERIODO DE MEDICION DEL 27/04/2026 AL 31/05/2026

Ítem	Descripción	Und	Qty	Unitario	Total Item	Porcentajes (%)			Montos (Gs.)			% Avance de obra
						Certificado Anterior	Certificado Actual	Acumulado	Certificado Anterior	Certificado Actual	Acumulado	
1	Servicios Preliminares	und	1		241.080.000		22,42%	22,42%		54.054.000	54.054.000	22,42%
1.1	Replanteo General de la obra	gl	1	26.250.000	26.250.000		50%	50,00%		13.125.000	13.125.000	
1.2	Fletes varios	gl	1	21.000.000	21.000.000		30%	30,00%		6.300.000	6.300.000	
1.3	Alimentação de Equipe	gl	1	120.960.000	120.960.000		5%	5,00%		6.048.000	6.048.000	
1.4	Viáticos	gl	1	31.500.000	31.500.000		5%	5,00%		1.575.000	1.575.000	
1.5	Seguro Privado de Equipa	gl	1	15.120.000	15.120.000		5%	5,00%		756.000	756.000	
1.6	Mobilizacion de Cantero	gl	1	26.250.000	26.250.000		100%	100,00%		26.250.000	26.250.000	
2	Base de Silo Ø18m - Silo SA1	und	1		764.719.097		24,29%	24,29%		185.759.524	185.759.524	24,29%
2.1	Fundaciones para Silo: YA EJECUTADAS, RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.	und										0
2.2	Reajuste de niveles, cargamento de tierra/triturada y compactacion	gl	1	57.750.000	57.750.000		0%	0,00%		0	0	0
2.3	Viga Anillo 45x95cm en hormigon armado	m	60	1.791.896	107.513.738		0%	0,00%		0	0	0
2.4	Canaleta distribuição	m	15	1.163.279	17.449.182		0%	0,00%		0	0	0
2.5	Canaleta aeração (PRE MOLDEADA) in situ	m	66	1.401.705	92.512.537		40%	40,00%		37.005.015	37.005.015	
2.6	Tunel 2,00x2,00 de seccion libre;	m	25	7.437.725	185.943.137		80%	80,00%		148.754.510	148.754.510	
2.7	Piso inferior en hormigon armado esp. 18cm, malla de Ø12mm c/20cm y Ø6mm c/30cm, con refuerzo encima de los pilotes "capitel"	m2	251	502.121	126.032.250		0%	0,00%		0	0	0
2.8	Piso superior en Hormigon armado esp. 10cm;	m2	200	315.210	63.042.043		0%	0,00%		0	0	0
2.9	Llenamiento entre canaletas con triturada compactada;	gl	1	32.459.670	32.459.670		0%	0,00%		0	0	0
2.10	Cuellos para Descarga	und	5	2.093.575	10.467.875		0%	0,00%		0	0	0
2.11	Calzada Alrededor	m2	150	177.693	26.653.876		0%	0,00%		0	0	0
2.12	Cargamento de Nichos con Grautin	und	40	700.735	28.029.393		0%	0,00%		0	0	0
2.13	Servicios Generales	und	1	4.200.000	4.200.000		0%	0,00%		0	0	0
2.14	Base Ventilador	und	2	5.182.698	10.365.396		0%	0,00%		0	0	0
2.15	Tapa de Pozo Respiro	und	1	2.300.000	2.300.000		0%	0,00%		0	0	0
3	Base de Silo Ø18m - Silo SA2	und	1		994.171.325		17,09%	17,09%		169.905.183	169.905.183	17,09%
3.1	Fundaciones para Silo: - Anillo con 40 pilotes excavados Ø40cm x 8m con 8 Ø 10mm c=600cm; - Canaletas con 40 pilotes excavados Ø30cm x 8m con 7 Ø 8mm c=600cm; - Tunel con 14 pilotes excavados Ø30cm x 6m con 7 Ø 8mm c=600;	und	1	287.202.228	287.202.228		35%	35,00%		100.520.780	100.520.780	
3.2	Viga Anillo 45x95cm en hormigon armado	m	60	1.791.896	107.513.738		0%	0,00%		0	0	0
3.3	Canaleta distribuição	m	15	1.163.279	17.449.182		0%	0,00%		0	0	0
3.4	Canaleta aeração PRE MOLDEADA	m	66	1.401.705	92.512.537		75%	75,00%		69.384.403	69.384.403	
3.5	Tunel 2,00x2,00 de seccion libre;	m	25	7.437.725	185.943.137		0%	0,00%		0	0	0
3.6	Piso inferior en hormigon armado esp. 18cm, malla de Ø12mm c/20cm y Ø6mm c/30cm, con refuerzo encima de los pilotes "capitel"	m2	251	502.121	126.032.250		0%	0,00%		0	0	0
3.7	Piso superior en Hormigon armado esp. 10cm;	m2	200	315.210	63.042.043		0%	0,00%		0	0	0
3.8	Llenamiento entre canaletas con triturada compactada;	gl	1	32.459.670	32.459.670		0%	0,00%		0	0	0
3.9	Cuellos para Descarga	und	5	2.093.575	10.467.875		0%	0,00%		0	0	0
3.10	Calzada Alrededor	m2	150	177.693	26.653.876		0%	0,00%		0	0	0
3.11	Cargamento de nichos de anclaje con grautin	und	40	700.735	28.029.393		0%	0,00%		0	0	0
3.12	Servicios Generales	und	1	4.200.000	4.200.000		0%	0,00%		0	0	0
3.13	Base Ventilador	und	2	5.182.698	10.365.396		0%	0,00%		0	0	0
3.14	Tapa de Pozo Respiro	und	1	2.300.000	2.300.000		0%	0,00%		0	0	0
4	Base de Secadero y Hornalla CASP	und	1		116.771.250		54,36%	54,36%		63.473.814	63.473.814	54,36%
4.1	Fundacion de Secadero con 10 pilotes Ø50x1000cm; YA EJECUTADAS, RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.	gl	1									0
4.2	Reajuste de niveles, cargamento de tierra/triturada y compactacion	gl	1	17.250.000	17.250.000		80%	80,00%		13.800.000	13.800.000	
4.3	Piso espesor 30cm en hormigon armado	m2	20	856.277	17.125.530		0%	0,00%		0	0	0
4.4	Viga Longarina 30x50cm c=20m	m	20	2.054.733	41.094.660		100%	100,00%		41.094.660	41.094.660	
4.5	Viga Transversina 20x30cm c=6m	m	6	371.340	2.228.040		100%	100,00%		2.228.040	2.228.040	



CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 1
OBRAS CIVILES SILOS
PLANTA DE ETANOL ALCOENERGY



PERIODO DE MEDICION DEL 27/04/2026 AL 31/05/2026

Ítem	Descripción	Und	Qty	Unitario	Total Item	Porcentajes (%)			Montos (Gs.)			% Avance de obra
						Certificado Anterior	Certificado Actual	Acumulado	Certificado Anterior	Certificado Actual	Acumulado	
4.6	Columna 30x30x120cm	und	10	907.302	9.073.020		70%	70,00%		6.351.114	6.351.114	
4.7	Base para Hornalla	gl	1	30.000.000	30.000.000		0%	0,00%		0	0	
5	Techo Para Tolda, Tolda y Casa de Maquinas	und			2.425.201.216		0,00%	0,00%		0	0	0,00%
5.1	Techo para tolva y volcador 21m, 6,50x36m, con: Columnas en Hormigon armado, 25x80cm con 2,00m; Muro de Contencion h=2,00m; Estructura metalica techo y pared con chapa trapezio 0,50mm (n24) color natural; Rampas de acceso con contencion en hormigon y piso en hormigon armado espesor 15cm; Pisos internos en hormigón armado espesor 12cm;	und	1	737.691.216	737.691.216		0%	0,00%		0	0	
5.2	Base para volcador 21m	und	1	156.450.000	156.450.000		0%	0,00%		0	0	
5.3	Tolva 5,00x10,00m con: Excavación, reaterro, pisos en hormigon, fundaciones y tunel 2,00x2,00m libre	und	1	344.190.000	344.190.000		0%	0,00%		0	0	
5.4	Casa de Maquinas con h=8,00 libre, 500m2, con: Columnas en Hormigon armado, 25x80cm con 2,00m; Estructura metalica techo y pared con chapa trapezio 0,50mm (n24) color natural; Pisos internos en hormigón armado espesor 10cm; Cierre lateral en ladrillo visto	und	1	771.820.000	771.820.000		0%	0,00%		0	0	
5.5	Pozo Tolva - 3,00x3,00m h=8,10m	und	1	105.400.000	105.400.000		0%	0,00%		0	0	
5.6	Pozo Silo Almacenador - 5,00x4,00m h=4,70m	und	1	133.300.000	133.300.000		0%	0,00%		0	0	
5.7	Pozo Silo Pulmon - 3,00x3,00m h=4,00m con casamata metalica	und	1	85.250.000	85.250.000		0%	0,00%		0	0	
5.8	Pozo Silo Pulmon - 3,00x3,00m h=2,00m con casamata metalica	und	1	58.900.000	58.900.000		0%	0,00%		0	0	
5.9	Base Prelimpieza	und	1	32.200.000	32.200.000		0%	0,00%		0	0	
6	Base de Silo Ø9m - Silo Pulmon 1	und	1		102.353.556		0,00%	0,00%		0	0	0,00%
6.1	Fundacion con 20 Pilotes Ø40x600cm excavados YA EJECUTADAS, RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.	gl	1									0
6.2	Reajuste de niveles, cargamento de tierra/triturada y compactacion	gl	1	11.000.000	11.000.000		0%	0,00%		0	0	
6.3	Viga Anillo 50x80cm	m	30	1.575.316	47.259.492		0%	0,00%		0	0	
6.4	Piso espesor 10cm	m2	125	262.774	32.846.800		0%	0,00%		0	0	
6.5	Cargamento de nichos de anclaje con grautin	gl	1	11.247.264	11.247.264		0%	0,00%		0	0	
7	Base de Silo Ø9m - CASP - Silo Pulmon 2	und	1		102.353.556		0,00%	0,00%		0	0	0,00%
7.1	Fundacion con 20 Pilotes Ø40x600cm excavados YA EJECUTADAS, RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.	gl	1									0
7.2	Reajuste de niveles, cargamento de tierra/triturada y compactacion	gl	1	11.000.000	11.000.000		0%	0,00%		0	0	
7.3	Viga Anillo 50x80cm	m	30	1.575.316	47.259.492		0%	0,00%		0	0	
7.4	Piso espesor 10cm	m2	125	262.774	32.846.800		0%	0,00%		0	0	
7.5	Cargamento de nichos de anclaje con grautin	gl	1	11.247.264	11.247.264		0%	0,00%		0	0	
8	Servicios Generales	und	1		213.100.000		0,00%	0,00%		0	0	0,00%
8.1	Base Silo Pulmon Ø2,50m - Silo Residuos	gl	1	2.875.000	2.875.000		0%	0,00%		0	0	
8.2	Base de Silo de Expedicion	und	1	34.425.000	34.425.000		0%	0,00%		0	0	
8.3	Escalera al final para acceso del tunel de los silos	gl	1	23.000.000	23.000.000		0%	0,00%		0	0	
8.4	Vedacion elevadores	gl	1	39.000.000	39.000.000		0%	0,00%		0	0	
8.5	Cierre pozo elevador con reja	gl	4	11.550.000	46.200.000		0%	0,00%		0	0	
8.6	Muerto para Estaimiento	und	1	10.400.000	10.400.000		0%	0,00%		0	0	
8.7	Muerto para Estaimiento - fundacion ya hecha	und	8	7.150.000	57.200.000		0%	0,00%		0	0	
8.8	Muerto para Estaimiento - ya ejecutado	und	2									0
9	Servicios Finales	und	1		40.250.000		0,00%	0,00%		0	0	0,00%
9.1	Limpieza final de obra	und	1	17.250.000	17.250.000		0%	0,00%		0	0	
9.2	Desmobilizacion de Cantero	und	1	23.000.000	23.000.000		0%	0,00%		0	0	
Total de la obra civil					5.000.000.000		9,46%	9,46%		473.192.521	473.192.521	9,46%
TOTAL + IVA (Gs.)										473.192.521		



Ítem	Descripción	Und	Qtyd	Unitario	Total Item	Porcentajes (%)			Montos (Gs.)			% Avance de obra
						Certificado Anterior	Certificado Actual	Acumulado	Certificado Anterior	Certificado Actual	Acumulado	
								DEVOLUCIÓN ANTICIPO (25%)	118.298.130			
								FONDO DE REPARO (5%)	23.659.626			
								LÍQUIDO PAGABLE (Gs.)	331.234.765			