

PERIODO DE MEDICIÓN DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026

Ítem	Descripción	Und	Qty	Unitario	Total Item	Porcentajes (%)			Montos (Gs.)			% Avance de obra
						Certificado Anterior	Certificado Actual	Acumulado	Certificado Anterior	Certificado Actual	Acumulado	
1	Servicios Preliminares	und	1		241.080.000	44,84%	22,42%	67,26%	83.674.500	50.032.500	133.707.000	67,26%
1.1	Replanteo General de la obra	gl	1	26.250.000	26.250.000	75%	15%	90,00%	19.687.500	3.937.500	23.625.000	
1.2	Fletes varios	gl	1	21.000.000	21.000.000	60%	20%	80,00%	12.600.000	4.200.000	16.800.000	
1.3	Alimentação de Equipe	gl	1	120.960.000	120.960.000	15%	25%	40,00%	18.144.000	30.240.000	48.384.000	
1.4	Viáticos	gl	1	31.500.000	31.500.000	15%	25%	40,00%	4.725.000	7.875.000	12.600.000	
1.5	Seguro Privado de Equipa	gl	1	15.120.000	15.120.000	15%	25%	40,00%	2.268.000	3.780.000	6.048.000	
1.6	Mobilización de Cantero	gl	1	26.250.000	26.250.000	100%	0%	100,00%	26.250.000	0	26.250.000	
2	Base de Silo Ø18m - Silo SA1	und	1		764.719.097	11,71%	54,64%	66,35%	275.302.033	417.868.399	693.170.432	90,64%
2.1	Fundaciones para Silo: YA EJECUTADAS, RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.	und							0		0	
2.2	Reajuste de niveles, cargamento de tierra/triturada y compactacion	gl	1	57.750.000	57.750.000	40%	60%	100,00%	23.100.000	34.650.000	57.750.000	
2.3	Viga Anillo 45x95cm en hormigon armado	m	60	1.791.896	107.513.738	10%	90%	100,00%	10.751.374	96.762.364	107.513.738	
2.4	Canaleta distribuição	m	15	1.163.279	17.449.182	0%	100%	100,00%	0	17.449.182	17.449.182	
2.5	Canaleta aeração (PRE MOLDEADA) in situ	m	66	1.401.705	92.512.537	60%	40%	100,00%	55.507.522	37.005.015	92.512.537	
2.6	Tunel 2,00x2,00 de seccion libre;	m	25	7.437.725	185.943.137	100%	0%	100,00%	185.943.137	0	185.943.137	
2.7	Piso inferior en hormigon armado esp. 18cm, malla de Ø12mm c/20cm y Ø6mm c/30cm, con refuerzo encima de los pilotes "capitel"	m2	251	502.121	126.032.250	0%	100%	100,00%	0	126.032.250	126.032.250	
2.8	Piso superior en Hormigon armado esp. 10cm;	m2	200	315.210	63.042.043	0%	100%	100,00%	0	63.042.043	63.042.043	
2.9	Llenamiento entre canaletas con triturada compactada;	gl	1	32.459.670	32.459.670	0%	100%	100,00%	0	32.459.670	32.459.670	
2.10	Cuellos para Descarga	und	5	2.093.575	10.467.875	0%	100%	100,00%	0	10.467.875	10.467.875	
2.11	Calzada Alrededor	m2	150	177.693	26.653.876	0%	0%	0,00%	0	0	0	
2.12	Cargamento de Nichos con Groutin	und	40	700.735	28.029.393	0%	0%	0,00%	0	0	0	
2.13	Servicios Generales	und	1	4.200.000	4.200.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
2.14	Base Ventilador	und	2	5.182.698	10.365.396	0%	0%	0,00%	0	0	0	
2.15	Tapa de Pozo Respirio	und	1	2.300.000	2.300.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
3	Base de Silo Ø18m - Silo SA2	und	1		994.171.325	24,03%	15,79%	39,82%	408.760.834	157.016.599	565.777.434	56,91%
3.1	Fundaciones para Silo: - Anillo con 40 pilotes excavados Ø40cm x 8m con 8 Ø 10mm c=600cm; - Canaletas con 40 pilotes excavados Ø30cm x 8m con 7 Ø 8mm c=600cm; - Tunel con 14 pilotes excavados Ø30cm x 6m con 7 Ø 8mm c=600;	und	1	287.202.228	287.202.228	95%	5%	100,00%	272.842.117	14.360.111	287.202.228	
3.2	Viga Anillo 45x95cm en hormigon armado	m	60	1.791.896	107.513.738	10%	10%	20,00%	10.751.374	10.751.374	21.502.748	
3.3	Canaleta distribuição	m	15	1.163.279	17.449.182	0%	10%	10,00%	0	1.744.918	1.744.918	
3.4	Canaleta aeração PRE MOLDEADA	m	66	1.401.705	92.512.537	75%	0%	75,00%	69.384.403	0	69.384.403	
3.5	Tunel 2,00x2,00 de seccion libre;	m	25	7.437.725	185.943.137	30%	70%	100,00%	55.782.941	130.160.196	185.943.137	
3.6	Piso inferior en hormigon armado esp. 18cm, malla de Ø12mm c/20cm y Ø6mm c/30cm, con refuerzo encima de los pilotes "capitel"	m2	251	502.121	126.032.250	0%	0%	0,00%	0	0	0	
3.7	Piso superior en Hormigon armado esp. 10cm;	m2	200	315.210	63.042.043	0%	0%	0,00%	0	0	0	
3.8	Llenamiento entre canaletas con triturada compactada;	gl	1	32.459.670	32.459.670	0%	0%	0,00%	0	0	0	
3.9	Cuellos para Descarga	und	5	2.093.575	10.467.875	0%	0%	0,00%	0	0	0	
3.10	Calzada Alrededor	m2	150	177.693	26.653.876	0%	0%	0,00%	0	0	0	
3.11	Cargamento de nichos de anclaje con groutin	und	40	700.735	28.029.393	0%	0%	0,00%	0	0	0	
3.12	Servicios Generales	und	1	4.200.000	4.200.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
3.13	Base Ventilador	und	2	5.182.698	10.365.396	0%	0%	0,00%	0	0	0	
3.14	Tapa de Pozo Respirio	und	1	2.300.000	2.300.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
4	Base de Secadero y Hornalla CASP	und	1		116.771.250	25,09%	12,85%	37,94%	92.771.250	15.000.000	107.771.250	92,29%
4.1	Fundacion de Secadero con 10 pilotes Ø50x1000cm; YA EJECUTADAS, RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.	gl	1						0		0	
4.2	Reajuste de niveles, cargamento de tierra/triturada y compactacion	gl	1	17.250.000	17.250.000	100%	0%	100,00%	17.250.000	0	17.250.000	
4.3	Piso espesor 30cm en hormigon armado	m2	20	856.277	17.125.530	100%	0%	100,00%	17.125.530	0	17.125.530	
4.4	Viga Longarina 30x50cm c=20m	m	20	2.054.733	41.094.660	100%	0%	100,00%	41.094.660	0	41.094.660	
4.5	Viga Transversina 20x30cm c=6m	m	6	371.340	2.228.040	100%	0%	100,00%	2.228.040	0	2.228.040	
4.6	Columna 30x30x120cm	und	10	907.302	9.073.020	100%	0%	100,00%	9.073.020	0	9.073.020	
4.7	Base para Hornalla	gl	1	30.000.000	30.000.000	20%	50%	70,00%	6.000.000	15.000.000	21.000.000	




Ítem	Descripción	Und	Qty	Unitario	Total Item	Porcentajes (%)			Montos (Gs.)			% Avance de obra
						Certificado Anterior	Certificado Actual	Acumulado	Certificado Anterior	Certificado Actual	Acumulado	
5	Techo Para Tolva, Tolva y Casa de Maquinas	und			2.425.201.216	0,00%	0,00%	0,00%	0	302.846.122	302.846.122	12,49%
5.1	Techo para tolva y volcador 21m, 6,50x36m, con: Columnas en Hormigon armado, 25x80cm con 2,00m; Muro de Contencion h=2,00m; Estructura metalica techo y pared con chapa trapezio 0,50mm (n24) color natural; Rampas de acceso con contencion en hormigon y piso en hormigon armado espesor 15cm; Pisos internos en hormigón armado espesor 12cm;	und	1	737.691.216	737.691.216	0%	10%	10,00%	0	73.769.122	73.769.122	
5.2	Base para volcador 21m	und	1	156.450.000	156.450.000	0%	10%	10,00%	0	15.645.000	15.645.000	
5.3	Tolva 5,00x10,00m con: Excavación, reaterro, pisos en hormigon, fundaciones y tunel 2,00x2,00m libre	und	1	344.190.000	344.190.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
5.4	Casa de Maquinas con h=8,00 libre, 500m2, con: Columnas en Hormigon armado, 25x80cm con 2,00m; Estructura metalica techo y pared con chapa trapezio 0,50mm (n24) color natural; Pisos internos en hormigón armado espesor 10cm; Cierre lateral en ladrillo visto	und	1	771.820.000	771.820.000	0%	10%	10,00%	0	77.182.000	77.182.000	
5.5	Pozo Tolva - 3,00x3,00m h=8,10m	und	1	105.400.000	105.400.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
5.6	Pozo Silo Almacenador - 5,00x4,00m h=4,70m	und	1	133.300.000	133.300.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
5.7	Pozo Silo Pulmon - 3,00x3,00m h=4,00m con casamata metalica	und	1	85.250.000	85.250.000	0%	80%	80,00%	0	68.200.000	68.200.000	
5.8	Pozo Silo Pulmon - 3,00x3,00m h=2,00m con casamata metalica	und	1	58.900.000	58.900.000	0%	80%	80,00%	0	47.120.000	47.120.000	
5.9	Base Prelimpieza	und	1	32.200.000	32.200.000	0%	65%	65,00%	0	20.930.000	20.930.000	
6	Base de Silo Ø9m - Silo Pulmon 1	und	1		102.353.556	89,01%	0,00%	89,01%	91.106.292	0	91.106.292	89,01%
6.1	Fundacion con 20 Pilotes Ø40x600cm excavados YA EJECUTADAS, RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.	gl	1						0		0	
6.2	Reajuste de niveles, cargamento de tierra/triturada y compactacion	gl	1	11.000.000	11.000.000	100%	0%	100,00%	11.000.000	0	11.000.000	
6.3	Viga Anillo 50x80cm	m	30	1.575.316	47.259.492	100%	0%	100,00%	47.259.492	0	47.259.492	
6.4	Piso espesor 10cm	m2	125	262.774	32.846.800	100%	0%	100,00%	32.846.800	0	32.846.800	
6.5	Cargamento de nichos de anclaje con grautin	gl	1	11.247.264	11.247.264	0%	0%	0,00%	0	0	0	
7	Base de Silo Ø9m - CASP - Silo Pulmon 2	und	1		102.353.556	28,62%	60,39%	89,01%	29.292.721	61.813.571	91.106.292	89,01%
7.1	Fundacion con 20 Pilotes Ø40x600cm excavados YA EJECUTADAS, RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.	gl	1						0		0	
7.2	Reajuste de niveles, cargamento de tierra/triturada y compactacion	gl	1	11.000.000	11.000.000	30%	70%	100,00%	3.300.000	7.700.000	11.000.000	
7.3	Viga Anillo 50x80cm	m	30	1.575.316	47.259.492	55%	45%	100,00%	25.992.721	21.266.771	47.259.492	
7.4	Piso espesor 10cm	m2	125	262.774	32.846.800	0%	100%	100,00%	0	32.846.800	32.846.800	
7.5	Cargamento de nichos de anclaje con grautin	gl	1	11.247.264	11.247.264	0%	0%	0,00%	0	0	0	
8	Servicios Generales	und	1		213.100.000	0,00%	0,00%	0,00%	0	66.430.000	66.430.000	31,17%
8.1	Base Silo Pulmon Ø2,50m - Silo Residuos	gl	1	2.875.000	2.875.000	0%	100%	100,00%	0	2.875.000	2.875.000	
8.2	Base de Silo de Expedicion	und	1	34.425.000	34.425.000	0%	60%	60,00%	0	20.655.000	20.655.000	
8.3	Escalera al final para acceso del tunel de los silos	gl	1	23.000.000	23.000.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
8.4	Vedacion elevadores	gl	1	39.000.000	39.000.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
8.5	Cierre pozo elevador con reja	gl	4	11.550.000	46.200.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
8.6	Muerto para Estaimiento	und	1	10.400.000	10.400.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
8.7	Muerto para Estaimiento - fundacion ya hecha	und	8	7.150.000	57.200.000	0%	75%	75,00%	0	42.900.000	42.900.000	
8.8	Muerto para Estaimiento - ya ejecutado	und	2						0		0	
9	Servicios Finales	und	1		40.250.000	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
9.1	Limpieza final de obra	und	1	17.250.000	17.250.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
9.2	Desmovilizacion de Cantero	und	1	23.000.000	23.000.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
Total de la obra civil					5.000.000.000	19,61%	21,42%	41,03%	980.907.630	1.071.007.191	2.051.914.821	41,04%
TOTAL + IVA (Gs.)										1.071.007.191		
DEVOLUCIÓN ANTICIPO (25%)										267.751.798		
FONDO DE REPARO (5%)										53.550.360		
LÍQUIDO PAGABLE (Gs.)										749.705.034		

Ing. Wilson Junior
GERENTE PROYECTO
ENGESIOLO

ALEJANDRO A. MAITTEGUI MARTINEZ
INGENIERO CIVIL
M.R. 3653

Ing. Napoleon L. Fernando Daza Velasco
GERENTE PROYECTO
PLANTA DE ETANOL ALCOENERGY