

Fecha de certificación: 30/09/26



OSBL - Caldera

CERTIFICADO N°1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUBTOTAL
------	-------------	--------	----------	-----------------	-----------------

1	MOVIMIENTO DE SUELO				22.232.384,06 €
1.1	Saneoy nivelación de terreno en 20cm de espesor.	683,68	m2	16.430,00 €	11.232.811,80 €
1.2	Subrasante. Humectación, nivelación y compactación.	683,68	m2	6.500,00 €	4.443.899,98 €
1.3	Sub Base. Colocación, humectación, nivelación y compactación de material granular 0-20 o similar en 20cm de espesor.	132,44	m3	49.500,00 €	6.555.672,29 €
2	EXCAVACIÓN				9.292.275,00 €
2.1	Excavacion de fundacion de caldera (ver plano) p2	16,90	m3	17.850,00 €	301.665,00 €
2.2	Excavacion de fundacion de taviqe 1 y 2 (ver plano) p1 y p3	92,30	m3	11.200,00 €	1.033.760,00 €
2.3	Excavacion de fundacion base apoyo 1 y 2 (ver plano) p4	8,45	m3	185.000,00 €	1.563.250,00 €
2.3	Excavacion de fundacion base (ver plano) p5	34,56	m3	185.000,00 €	6.393.600,00 €
3	HORMIGÓN				615.272.650,00 €
3.1	Pavimento de H° A°. Espesor 18cm, terminación llaneado color natural, hormigón tipo H25 con malla simple Q158. (816,89 m2) caldera.y salas	146,88	m3	2.800.000,00 €	411.264.000,00 €
3.2	Fundacion de tabiques de H° A° tipo H25.	22,25	m3	3.000.000,00 €	66.750.000,00 €
3.3	Tabiques de H° A° tipo H25.	9,17	m3	3.000.000,00 €	27.504.000,00 €
3.4	Cabezales de H° A° tipo H25.	16,16	m3	3.000.000,00 €	48.480.750,00 €
3.6	Bases de apoyo. Hormigón tipo H25 con armadura tipo cajón ϕ10mm cada 15cm, y colocación de placas metálicas niveladas.	2,48	m3	3.000.000,00 €	7.427.400,00 €
3.7	Fundación tipo dentada de chimenea. H° A° tipo H25 vinculada y apoyada sobre cabezal.	6,08	m3	3.000.000,00 €	18.240.000,00 €
4	Canaletas y rejillas de 50cm de espesor. Base y muros con malla Q158, hormigón tipo H25 en 12cm de espesor y marcos metálicos embebidos.	41,89	ml	850.000,00 €	35.606.500,00 €
TOTAL SIN I.V.A.					682.403.809,06 €

Se cotiza por **unidad de medida**. Las mismas deberán ser verificadas en obra.

El presupuesto **incluye todos los materiales, equipos y mano de obra** necesarios para realizar la obra.

Se realizará **certificación mensual** donde se detallaran los avances de cada ítem.

Duración de obra requerida: 45 días.

AVANCE

CANTIDAD			PORCENTUAL			PRECIO Gs		
----------	--	--	------------	--	--	-----------	--	--

ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
----------	--------	-----------	----------	--------	-----------	----------	--------	-----------

						- €	22.232.384,06 €	22.232.384,06 €
0,00	683,68	683,68	0,00%	100,00%	100,00%	- €	11.232.811,80 €	11.232.811,80 €
0,00	683,68	683,68	0,00%	100,00%	100,00%	- €	4.443.899,98 €	4.443.899,98 €
0,00	132,44	132,44	0,00%	100,00%	100,00%	- €	6.555.672,29 €	6.555.672,29 €
						- €	2.898.675,00 €	2.898.675,00 €
0,00	16,90	16,90	0,00%	100,00%	100,00%	- €	301.665,00 €	301.665,00 €
0,00	92,30	92,30	0,00%	100,00%	100,00%	- €	1.033.760,00 €	1.033.760,00 €
0,00	8,45	8,45	0,00%	100,00%	100,00%	- €	1.563.250,00 €	1.563.250,00 €
0,00	34,56	34,56	0,00%	100,00%	100,00%	- €	6.393.600,00 €	6.393.600,00 €
						- €	413.074.500,00 €	413.074.500,00 €
0,00	88,13	88,13	0,00%	60,00%	60,00%	- €	246.758.400,00 €	246.758.400,00 €
0,00	22,25	22,25	0,00%	100,00%	100,00%	- €	66.750.000,00 €	66.750.000,00 €
0,00	9,17	9,17	0,00%	100,00%	100,00%	- €	27.504.000,00 €	27.504.000,00 €
0,00	16,16	16,16	0,00%	100,00%	100,00%	- €	48.480.750,00 €	48.480.750,00 €
0,00	2,48	2,48	0,00%	100,00%	100,00%	- €	7.427.400,00 €	7.427.400,00 €
0,00	1,82	1,82	0,00%	30,00%	30,00%	- €	5.472.000,00 €	5.472.000,00 €
0,00	12,57	12,57	0,00%	30,00%	30,00%	- €	10.681.950,00 €	10.681.950,00 €

- €	438.205.559,06 €	438.205.559,06 €
-----	------------------	------------------

64,21%