

CERTIFICADO DE COBRO N° 6

Septiembre

Estado: **Pendiente** · Fecha de cobro: **20 de Septiembre 2026** · Período Ítem C: **17 Agosto a 17 Septiembre**

CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Item B - Revisión técnica de Proyecto. Recomendaciones e Ingeniería de Valor	0.25	USD 27.000	USD 6.750
Item C - Dirección Técnica de Obra. Ingeniero en obra	1	USD 20.000	USD 20.000
Item D - Dirección Técnica de Obras OSBL	1	USD 23.055	USD 23.055
Gastos Operativos (Reintegros - Cláusula 9.4)-Viaticos viaje <i>Se cobra viáticos de viaje anterior</i>	1	USD 700	USD 700
TRANSPORTE DE FONDOS — NO ES HONORARIO INGEMAX			
Saldo a Fragueiro & Novillo S.A. <i>Transporte de fondos (70% restante del presupuesto de estructura; el 30% se anticipó en el Cert. N° 5) — este monto se traslada íntegro a Fragueiro & Novillo S.A., no queda en INGEMAX.</i>	1	USD 1.645	USD 1.645

TOTAL DEL CERTIFICADO **USD 52.150**

Neto INGEMAX: USD 50.505 · Transporte de fondos a terceros: USD 1.645

DETALLE ÍTEM D

DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS OSBL

Certificado de Cobro N° 6 · Septiembre

Estado: **Pendiente** · Certificados OSBL incluidos: **6** · Mes de cobro: **Jul–Ago 2026**

CERTIFICADO OSBL	MONTO USD	HONORARIO 7.5%
Engesilo SRL — Obras Civiles Silos (N° 4)	USD 175.001	USD 13.125
Armando Rivas — OS°33, Sector Ingreso (N° 33)	USD 36.788	USD 2.759
Armando Rivas — Galpón de Insumos (N° 1)	USD 88.585	USD 6.644
Armando Rivas — OS°14, Mov. de suelo (N° 14)	USD 2.992	USD 224
Armando Rivas — OS°11, Saneamiento de cunetas (N° 11)	USD 3.496	USD 262
Armando Rivas — OS°8, Reparación acceso sanitarios (N° 8)	USD 717	USD 54
TOTAL ÍTEM D — DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS OSBL		USD 23.055
(sobre USD 307.579 certificados)		

Nota: la suma exacta de los 6 certificados OSBL detallados arriba es USD 23.068, presentada redondeada a USD 23.055, valor que coincide con el Ítem D del Certificado N° 6.