

PERIODO DE MEDICION DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026

Ítem	Descripción	Und	Qty	Unitario	Total Item	Porcentajes (%)			Montos (Gs.)			% Avance de obra
						Certificado Anterior	Certificado Actual	Acumulado	Certificado Anterior	Certificado Actual	Acumulado	
1	Servicios Preliminares	und	1		241.080.000	22,42%	22,42%	44,84%	54.054.000	29.620.500	83.674.500	44,84%
1.1	Replanteo General de la obra	gl	1	26.250.000	26.250.000	50%	25%	75,00%	13.125.000	6.562.500	19.687.500	
1.2	Fletes varios	gl	1	21.000.000	21.000.000	30%	30%	60,00%	6.300.000	6.300.000	12.600.000	
1.3	Alimentação de Equipe	gl	1	120.960.000	120.960.000	5%	10%	15,00%	6.048.000	12.096.000	18.144.000	
1.4	Viáticos	gl	1	31.500.000	31.500.000	5%	10%	15,00%	1.575.000	3.150.000	4.725.000	
1.5	Seguro Privado de Equipa	gl	1	15.120.000	15.120.000	5%	10%	15,00%	756.000	1.512.000	2.268.000	
1.6	Mobilizacion de Cantero	gl	1	26.250.000	26.250.000	100%	0%	100,00%	26.250.000	0	26.250.000	
2	Base de Silo Ø18m - Silo SA1	und	1		764.719.097	24,29%	11,71%	36,00%	185.759.524	89.542.509	275.302.033	36,00%
2.1	Fundaciones para Silo: YA EJECUTADAS, RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.	und							0		0	
2.2	Reajuste de niveles, cargamento de tierra/triturada y compactacion	gl	1	57.750.000	57.750.000	0%	40%	40,00%	0	23.100.000	23.100.000	
2.3	Viga Anillo 45x95cm en hormigon armado	m	60	1.791.896	107.513.738	0%	10%	10,00%	0	10.751.374	10.751.374	
2.4	Canaleta distribuição	m	15	1.163.279	17.449.182	0%	0%	0,00%	0	0	0	
2.5	Canaleta aeração (PRE MOLDEADA) in situ	m	66	1.401.705	92.512.537	40%	20%	60,00%	37.005.015	18.502.507	55.507.522	
2.6	Tunel 2,00x2,00 de seccion libre;	m	25	7.437.725	185.943.137	80%	20%	100,00%	148.754.510	37.188.627	185.943.137	
2.7	Piso inferior en hormigon armado esp. 18cm, malla de Ø12mm c/20cm y Ø6mm c/30cm, con refuerzo encima de los pilotes "capitel"	m2	251	502.121	126.032.250	0%	0%	0,00%	0	0	0	
2.8	Piso superior en Hormigon armado esp. 10cm;	m2	200	315.210	63.042.043	0%	0%	0,00%	0	0	0	
2.9	Llenamiento entre canaletas con triturada compactada;	gl	1	32.459.670	32.459.670	0%	0%	0,00%	0	0	0	
2.10	Cuellos para Descarga	und	5	2.093.575	10.467.875	0%	0%	0,00%	0	0	0	
2.11	Calzada Alrededor	m2	150	177.693	26.653.876	0%	0%	0,00%	0	0	0	
2.12	Cargamento de Nichos con Grautin	und	40	700.735	28.029.393	0%	0%	0,00%	0	0	0	
2.13	Servicios Generales	und	1	4.200.000	4.200.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
2.14	Base Ventilador	und	2	5.182.698	10.365.396	0%	0%	0,00%	0	0	0	
2.15	Tapa de Pozo Respirio	und	1	2.300.000	2.300.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
3	Base de Silo Ø18m - Silo SA2	und	1		994.171.325	17,09%	24,03%	41,12%	169.905.183	238.855.652	408.760.834	41,12%
3.1	Fundaciones para Silo: - Anillo con 40 pilotes excavados Ø40cm x 8m con Ø 10mm c=600cm; - Canaletas con 40 pilotes excavados Ø30cm x 8m con 7 Ø 8mm c=600cm; - Tunel con 14 pilotes excavados Ø30cm x 6m con 7 Ø 8mm c=600;	und	1	287.202.228	287.202.228	35%	60%	95,00%	100.520.780	172.321.337	272.842.117	
3.2	Viga Anillo 45x95cm en hormigon armado	m	60	1.791.896	107.513.738	0%	10%	10,00%	0	10.751.374	10.751.374	
3.3	Canaleta distribuição	m	15	1.163.279	17.449.182	0%	0%	0,00%	0	0	0	
3.4	Canaleta aeração PRE MOLDEADA	m	66	1.401.705	92.512.537	75%	0%	75,00%	69.384.403	0	69.384.403	
3.5	Tunel 2,00x2,00 de seccion libre;	m	25	7.437.725	185.943.137	0%	30%	30,00%	0	55.782.941	55.782.941	
3.6	Piso inferior en hormigon armado esp. 18cm, malla de Ø12mm c/20cm y Ø6mm c/30cm, con refuerzo encima de los pilotes "capitel"	m2	251	502.121	126.032.250	0%	0%	0,00%	0	0	0	
3.7	Piso superior en Hormigon armado esp. 10cm;	m2	200	315.210	63.042.043	0%	0%	0,00%	0	0	0	
3.8	Llenamiento entre canaletas con triturada compactada;	gl	1	32.459.670	32.459.670	0%	0%	0,00%	0	0	0	
3.9	Cuellos para Descarga	und	5	2.093.575	10.467.875	0%	0%	0,00%	0	0	0	
3.10	Calzada Alrededor	m2	150	177.693	26.653.876	0%	0%	0,00%	0	0	0	
3.11	Cargamento de nichos de anclaje con grautin	und	40	700.735	28.029.393	0%	0%	0,00%	0	0	0	
3.12	Servicios Generales	und	1	4.200.000	4.200.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
3.13	Base Ventilador	und	2	5.182.698	10.365.396	0%	0%	0,00%	0	0	0	
3.14	Tapa de Pozo Respirio	und	1	2.300.000	2.300.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
4	Base de Secadero y Hornalla CASP	und	1		116.771.250	54,36%	25,09%	79,45%	63.473.814	29.297.436	92.771.250	79,45%
4.1	Fundacion de Secadero con 10 pilotes Ø50x1000cm; YA EJECUTADAS, RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.	gl	1						0		0	
4.2	Reajuste de niveles, cargamento de tierra/triturada y compactacion	gl	1	17.250.000	17.250.000	80%	20%	100,00%	13.800.000	3.450.000	17.250.000	
4.3	Piso espesor 30cm en hormigon armado	m2	20	856.277	17.125.530	0%	100%	100,00%	0	17.125.530	17.125.530	
4.4	Viga Longarina 30x50cm c=20m	m	20	2.054.733	41.094.660	100%	0%	100,00%	41.094.660	0	41.094.660	
4.5	Viga Transversina 20x30cm c=6m	m	6	371.340	2.228.040	100%	0%	100,00%	2.228.040	0	2.228.040	
4.6	Columna 30x30x120cm	und	10	907.302	9.073.020	70%	30%	100,00%	6.351.114	2.721.906	9.073.020	
4.7	Base para Hornalla	gl	1	30.000.000	30.000.000	0%	20%	20,00%	0	6.000.000	6.000.000	



CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 2
OBRAS CIVILES SILOS
PLANTA DE ETANOL ALCOENERGY



PERIODO DE MEDICION DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026

Ítem	Descripción	Und	Qty	Unitario	Total Item	Porcentajes (%)			Montos (Gs.)			% Avance de obra
						Certificado Anterior	Certificado Actual	Acumulado	Certificado Anterior	Certificado Actual	Acumulado	
5	Techo Para Tolva, Tolva y Casa de Maquinas	und			2.425.201.216	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
5.1	Techo para tolva y volcador 21m, 6,50x36m, con: Columnas en Hormigon armado, 25x80cm con 2,00m; Muro de Contencion h=2,00m; Estructura metalica techo y pared con chapa trapezio 0,50mm (n24) color natural; Rampas de acceso con contencion en hormigon y piso en hormigon armado espesor 15cm; Pisos internos en hormigón armado espesor 12cm;	und	1	737.691.216	737.691.216	0%	0%	0,00%	0	0	0	
5.2	Base para volcador 21m	und	1	156.450.000	156.450.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
5.3	Tolva 5,00x10,00m con: Excavación, reaterro, pisos en hormigon, fundaciones y tunel 2,00x2,00m libre	und	1	344.190.000	344.190.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
5.4	Casa de Maquinas con h=8,00 libre, 500m2, con: Columnas en Hormigon armado, 25x80cm con 2,00m; Estructura metalica techo y pared con chapa trapezio 0,50mm (n24) color natural; Pisos internos en hormigón armado espesor 10cm; Cierre lateral en ladrillo visto	und	1	771.820.000	771.820.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
5.5	Pozo Tolva - 3,00x3,00m h=8,10m	und	1	105.400.000	105.400.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
5.6	Pozo Silo Almacenador - 5,00x4,00m h=4,70m	und	1	133.300.000	133.300.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
5.7	Pozo Silo Pulmon - 3,00x3,00m h=4,00m con casamata metalica	und	1	85.250.000	85.250.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
5.8	Pozo Silo Pulmon - 3,00x3,00m h=2,00m con casamata metalica	und	1	58.900.000	58.900.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
5.9	Base Prelimpieza	und	1	32.200.000	32.200.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
6	Base de Silo Ø9m - Silo Pulmon 1	und	1		102.353.556	0,00%	89,01%	89,01%	0	91.106.292	91.106.292	89,01%
6.1	Fundacion con 20 Pilotes Ø40x600cm excavados YA EJECUTADAS, RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.	gl	1						0		0	
6.2	Reajuste de niveles, cargamento de tierra/triturada y compactacion	gl	1	11.000.000	11.000.000	0%	100%	100,00%	0	11.000.000	11.000.000	
6.3	Viga Anillo 50x80cm	m	30	1.575.316	47.259.492	0%	100%	100,00%	0	47.259.492	47.259.492	
6.4	Piso espesor 10cm	m2	125	262.774	32.846.800	0%	100%	100,00%	0	32.846.800	32.846.800	
6.5	Cargamento de nichos de anclaje con grautin	gl	1	11.247.264	11.247.264	0%	0%	0,00%	0	0	0	
7	Base de Silo Ø9m - CASP - Silo Pulmon 2	und	1		102.353.556	0,00%	28,62%	28,62%	0	29.292.721	29.292.721	28,62%
7.1	Fundacion con 20 Pilotes Ø40x600cm excavados YA EJECUTADAS, RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.	gl	1						0		0	
7.2	Reajuste de niveles, cargamento de tierra/triturada y compactacion	gl	1	11.000.000	11.000.000	0%	30%	30,00%	0	3.300.000	3.300.000	
7.3	Viga Anillo 50x80cm	m	30	1.575.316	47.259.492	0%	55%	55,00%	0	25.992.721	25.992.721	
7.4	Piso espesor 10cm	m2	125	262.774	32.846.800	0%	0%	0,00%	0	0	0	
7.5	Cargamento de nichos de anclaje con grautin	gl	1	11.247.264	11.247.264	0%	0%	0,00%	0	0	0	
8	Servicios Generales	und	1		213.100.000	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
8.1	Base Silo Pulmon Ø2,50m - Silo Residuos	gl	1	2.875.000	2.875.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
8.2	Base de Silo de Expedicion	und	1	34.425.000	34.425.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
8.3	Escalera al final para acceso del tunel de los silos	gl	1	23.000.000	23.000.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
8.4	Vedacion elevadores	gl	1	39.000.000	39.000.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
8.5	Cierre pozo elevador con reja	gl	4	11.550.000	46.200.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
8.6	Muerto para Estaiamento	und	1	10.400.000	10.400.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
8.7	Muerto para Estaiamento - fundacion ya hecha	und	8	7.150.000	57.200.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
8.8	Muerto para Estaiamento - ya ejecutado	und	2						0		0	
9	Servicios Finales	und	1		40.250.000	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
9.1	Limpieza final de obra	und	1	17.250.000	17.250.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
9.2	Desmovilizacion de Cantero	und	1	23.000.000	23.000.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
Total de la obra civil					5.000.000.000	9,46%	10,15%	19,62%	473.192.521	507.715.109	980.907.630	19,62%

TOTAL + IVA (Gs.)	507.715.109
DEVOLUCIÓN ANTICIPO (25%)	126.928.777
FONDO DE REPARO (5%)	25.385.755
LÍQUIDO PAGABLE (Gs.)	355.400.576