


ISBL - OSBL Ordenes de Servicio Adicionales
PLANILLA DE COTIZACIÓN ADICIONALES SEGUN ORDEN DE SERVICIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUBTOTAL
1 OS N°1					N/A
1.1	ISBL - GENERAL - Nomenclatura de sectores	N/A	N/A	N/A	N/A
2 OS N°2					N/A
2.2	ISBL - GENERAL - Relevamiento de valvulas	N/A	N/A	N/A	N/A
3 OS N°3					N/A
3.1	ISBL - MOLIENDA FERMENTACION - Plano ejecutivo de niveles	N/A	N/A	N/A	N/A
4 OS N°4					240.000,00 \$
4.1	ISBL - SUBPRODUCTOS - Desague edificio de sala de tableros	gl	1,00	240.000,00 \$	240.000,00 \$
4.1.1	Ejecución de perforaciones al ras de la losa	un	2,00	120.000,00 \$	240.000,00 \$
5 OS N°5					18.435.937,50 \$
5.1	ISBL - GENERAL - Saneamiento de cunetas al rededor del edificio de Molienda-Fermentación	ml	517,50	35.625,00 \$	18.435.937,50 \$
5.1.1	Retiro de barro existente	m3	194,06	45.000,00 \$	8.732.812,50 \$
5.1.2	Colocacion de material granular y compactacion en 10cm de espesor	m3	129,38	75.000,00 \$	9.703.125,00 \$
6 OS N°6					N/A
6.1	ISBL - REFRIGERACIÓN - Saneamiento y preparacion de base	N/A	N/A	N/A	N/A
7 OS N°7					10.982.400,00 \$
7.1	ISBL - DESTILACION - Hormigonado de muertos de anclaje	un	4,00	2.745.600,00 \$	10.982.400,00 \$
7.1.1	Hormigonado de columnas H-25. Dimensiones: 0.4x0.8x1.95m. Incluye armadura y encofrado. Colocacion de inserto metalico provisto por Alcoenergy	m3	1,87	3.300.000,00 \$	6.177.600,00 \$
7.1.2	Hormigonado de columnas H-25. Dimensiones: 0.4x0.8x1.95m. Incluye armadura y encofrado. Colocacion de inserto metalico provisto por Alcoenergy	m3	1,46	3.300.000,00 \$	4.804.800,00 \$
8 OS N°8					4.300.000,00 \$
8.1	OSBL - GENERAL - Reparación de acceso a sanitarios	gl	1,00	4.300.000,00 \$	4.300.000,00 \$
8.1.1	Reparacion de acceso sanitarios segun Nota de pedido N°1	gl	1,00	4.300.000,00 \$	4.300.000,00 \$
9 OS N°9					N/A
9.1	ISBL - GENERAL - Planos solicitados en Nota de pedido N°2	N/A	N/A	N/A	N/A
10 OS N°10					N/A
10.1	ISBL - REFRIGERACIÓN - Sellado interior de piletas	N/A	N/A	N/A	N/A
11 OS N°11					20.974.218,75 \$
11	OSBL - GENERAL - Saneamiento de cunetas resto de sectores	ml	588,75	35.625,00 \$	20.974.218,75 \$
11.1.1	Retiro de barro existente	m3	220,78	45.000,00 \$	9.935.156,25 \$
11.1.2	Colocacion de material granular y compactacion en 10cm de espesor	m3	147,19	75.000,00 \$	11.039.062,50 \$
12 OS N°12					N/A
12.1	ISBL - GENERAL - Sellado interior de piletas	N/A	N/A	N/A	N/A
13 OS N°13					5.268.750,00 \$
13.1	OSBL - CALDERA - Preparación del sector	gl	1,00	5.268.750,00 \$	5.268.750,00 \$
13.1.1	Retiro de material granular acopiado en el sector	N/A	N/A	N/A	N/A
13.1.2	Demarcación del perimetro del sector de caldera	gl	1	1.200.000,00 \$	1.200.000,00 \$
13.1.3	Colocacion de material granular y compactacion en 5cm de espesor	m3	54,25	75.000,00 \$	4.068.750,00 \$
14 OS N°14					17.952.000,00 \$
14.1	OSBL - SET 2 - Preparación del sector	gl	1	17.952.000,00 \$	17.952.000,00 \$
14.1.1	Retiro de suelo acopiado en el sector	N/A	N/A	N/A	N/A
14.1.2	Excavacion de 187m2 en 80cm de profundidad	m3	149,6	45.000,00 \$	6.732.000,00 \$
14.1.3	Relleno y compactacion de la excavacion en capas de 20cm.	m3	149,6	75.000,00 \$	11.220.000,00 \$
15 OS N°15					3.600.000,00 \$
15.1	OSBL - GENERAL - Servicio de relevamiento topografico	gl	1	3.600.000,00 \$	3.600.000,00 \$
15.1.1	Replanteo de ubicación de SET2	gl	1	1.200.000,00 \$	1.200.000,00 \$
15.1.2	Replanteo de ubicación de sector caldera	gl	1	1.200.000,00 \$	1.200.000,00 \$
15.1.3	Replanteo de ubicación de Camaras de desagüe pluvial	gl	1	1.200.000,00 \$	1.200.000,00 \$



ISBL - OSBL Ordenes de Servicio Adicionales

PLANILLA DE COTIZACIÓN ADICIONALES SEGUN ORDEN DE SERVICIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUBTOTAL
16 OS N°16					N/A
16,1	ISBL - DESTILACION - Corrección de muertos de anclaje	N/A	N/A	N/A	N/A
17 OS N°17					N/A
17,1	ISBL - GENERAL - Respuesta de Notas de pedido	N/A	N/A	N/A	N/A
18 OS N°18					N/A
18,1	ISBL - SUBPRODUCTOS - Movimiento de suelo	N/A	N/A	N/A	N/A
19 OS N°19					N/A
19,1	ISBL - MOLIENDA FERMENTACION - Losa nivel 1	N/A	N/A	N/A	N/A
20 OS N°20					N/A
20,1	ISBL - REFRIGERACIÓN - Tareas faltantes	N/A	N/A	N/A	N/A
21 OS N°21					1.339.800,00 \$
21,1	ISBL - DESTILACIÓN - Dados de hormigón H-25 faltantes	m3	0,41	3.300.000,00 \$	1.339.800,00 \$
21.1.1	Dado de hormigón H-25. No incluye armadura. Dimensiones 50x50x30cm. Cantidad: 2	m3	0,15	3.300.000,00 \$	495.000,00 \$
21.1.2	Dado de hormigón H-25. No incluye armadura. Dimensiones 40x40x40cm. Cantidad: 4	m3	0,26	3.300.000,00 \$	844.800,00 \$
22 OS N°22					N/A
22,1	ISBL - SUBPRODUCTOS - Corrección por mala nivelación	N/A	N/A	N/A	N/A
23 OS N°23					N/A
23,1	ISBL - SUBPRODUCTOS - Etapas de hormigonado	N/A	N/A	N/A	N/A
24 OS N°24					N/A
24,1	ISBL - GENERAL - Pavimentos	N/A	N/A	N/A	N/A
25 OS N°25					N/A
25,1	ISBL - MOLIENDA FERMENTACIÓN - Aplomo de columnas	N/A	N/A	N/A	N/A
26 OS N°26					4.186.560,00 \$
26,1	ISBL - SUBPRODUCTOS - Moficiación de niveles de fondo de canaletas	gl	1	4.186.560,00 \$	4.186.560,00 \$
26.1.1	Diferencia de hormigon H-25	m3	1,50	2.800.000,00 \$	4.186.560,00 \$
27 OS N°27					N/A
27,1	ISBL - MOLIENDA FERMENTACIÓN - Hormigonado de columnas nivel 2	N/A	N/A	N/A	N/A
28 OS N°28					N/A
28,1	ISBL - SUBPRODUCTOS - Tareas faltantes	N/A	N/A	N/A	N/A
29 OS N°29					4.800.000,00 \$
29,1	OSBL - GENERAL - Servicio de relevamiento topografico	gl	1	4.800.000,00 \$	4.800.000,00 \$
29.1.1	Verificación de fundaciones de sector caldera	gl	2	1.200.000,00 \$	2.400.000,00 \$
29.1.2	Replanteo de ubicación de bases de cañeros	gl	2	1.200.000,00 \$	2.400.000,00 \$
30 OS N°30					N/A
30,1	OSBL - GALPON DE INSUMOS Y MANTENIMIENTO - Tareas faltantes	N/A	N/A	N/A	N/A
31 OS N°31					39.760.000,00 \$
31,1	ISBL - SUBPRODUCTOS - Nivelación de fundaciones OPCION 1	un	46	- \$	- \$
31.1.1	Picar dados de hormigon hasta altura requerida	un	46	- \$	- \$
31.1.2	Replanteo y encofrado	un	46	- \$	- \$
31.1.3	Aplicacion de puente adherente y hormigon H30 hasta altura requeria	un	46	- \$	- \$
31,2	ISBL - SUBPRODUCTOS - Nivelación de fundaciones OPCION 2	un	46	864.347,83 \$	39.760.000,00 \$
31.2.1	Replanteo y encofrado	un	46	85.000,00 \$	3.910.000,00 \$
31.2.2	Aplicacion de puente adherente y hormigon H30 hasta altura requeria	un	12	650.000,00 \$	7.800.000,00 \$
31.2.3	Picar dados de hormigon hasta altura requerida	un	34	350.000,00 \$	11.900.000,00 \$
31.2.4	Aplicacion de puente adherente y hormigon H30 hasta altura requeria	un	34	475.000,00 \$	16.150.000,00 \$
32 OS N°32					N/A



ISBL - OSBL Ordenes de Servicio Adicionales

PLANILLA DE COTIZACIÓN ADICIONALES SEGUN ORDEN DE SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUBTOTAL
32,1	ISBL OSBL - FECHA DE ENTREGA DE ENTREGA DE SECTORES ISBL y OSBL	N/A	N/A	N/A	N/A
33 OS N°33					220.725.000,00 \$
33,1	OSBL - SECTOR INGRESO	m2	2700	81.750,00 \$	220.725.000,00 \$
33.1.1	Desbroce de suelo vegetal	m2	2700	16.500,00 \$	44.550.000,00 \$
33.1.2	Acopio de material en la zona, relleno, nivelación y compactación.	m3	945	45.000,00 \$	42.525.000,00 \$
33.1.3	Colocacion, nivelación y compactación de material granular en 8cm de espesor	m2	2700	49.500,00 \$	133.650.000,00 \$
34 OS N°34					N/A
34,1	ISBL - MOLIENDA FERMENTACIÓN - Refuerzo estructural nivel I	N/A	N/A	N/A	N/A
35 OS N°35					74.229.000,00 \$
35,1	ISBL - MOLIENDA FERMENTACIÓN - Extensión de bases de equipos de ed. Molienda	un	6	12.371.500,00 \$	74.229.000,00 \$
35.1.1	Escarificación y/o demolición de bases segun plano	un	6	380.000,00 \$	2.280.000,00 \$
35.1.2	Ejecución de pavimento de hormigón armado H25 con barras de 10mm en 24cm de espesor. Terminacion llaneado color natural.	m3	14,53	3.300.000,00 \$	47.949.000,00 \$
35.1.3	Provisión de placas de tanques 50x50 cm. Espesor 3/8"	un	24	1.000.000,00 \$	24.000.000,00 \$
36 OS N°36					30.148.800,00 \$
36,1	ISBL - MOLIENDA FERMENTACIÓN - Extensión de piletas de aguas blandas	un	2	15.074.400,00 \$	30.148.800,00 \$
36.1.1	Ejecución de pavimento de hormigón armado H25 con barras de 10mm en 35cm de espesor. Terminacion llaneado color natural.	m3	7,41	3.300.000,00 \$	24.439.800,00 \$
36.1.2	Ejecución de viga de encadenado para prolongación de muros de piletas de aguas blandas	m3	1,73	3.300.000,00 \$	5.709.000,00 \$
36.1.3	Ejecución de pase e instalación de cañería de diametro 2" según plano y OS.	un	2	N/A	N/A
37 OS N°37					N/A
37,1	ISBL - MOLIENDA FERMENTACIÓN - Modificación de computo molienda	N/A	N/A	N/A	N/A
38 OS N°38					- \$
38,1	ISBL - REFRIGERACIÓN- Prueba de estanqueidad	un	6	- \$	- \$
38.1.1	Ejecución de pruebas de estanqueidad	un	6	- \$	- \$
39 OS N°39					- \$
39,1				#DIV/0!	- \$
39.1.1				- \$	- \$

TOTAL (Gs.)	456.942.466,25 \$
TOTAL FINALIZADO A 31/08/2026	173.514.866,25 \$
SALDO A COBRAR (Gs.)	283.427.600,00 \$

NOTA: LAS OS ADICIONALES SE CERTIFICARAN MENSUALMENTE UNA VEZ FINALIZADAS, SALVO DISPOSICIÓN DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRA.

NOTA: DONDE DICE "N/A" NO CORRESPONDE QUE SEA COTIZADO COMO ADICIONAL.

NOTA: SE DEBE CERTIFICAR SOLAMENTE EL MONTO DE "TOTAL FINALIZADO A 31/08"


Ing. Napoleon L. Fernando Daza Velasco
GERENTE PROYECTO
PLANTA DE ETANOL ALCOENERGY